

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zabezpieczające			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - 50% całości podłóg <i>przedsionek</i> 8,87*2,48 <i>sala duża</i> 11,00*13,65 <i>sala mała</i> 4,88*5,47 <i>Korytarz przy małej salce</i> 3,38*1,48	m ² m ² m ² m ² m ²	 21,998 150,150 26,694 5,002	
				RAZEM	203,844
2 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa <i>przedsionek</i> 2*0,86*1,49+2*2,04*2,34+1,50*2,10+3*1,00*2,10 <i>sala duża</i> 5*1,77*1,48+2,33*2,10+1,40*2,10+1,00*2,10 <i>sala mała</i> 2*1,46*1,48+1,00*2,10 <i>Korytarz przy małej salce</i> 1,40*2,35+3*1,05*2,10	m ² m ² m ² m ² m ²	 21,560 23,031 6,422 9,905	
				RAZEM	60,918
3 d.1	kal. wł.	Demontaż i montaż, niezbędny do wykonania prac malarskich - grzejników i el. instalacji elektrycznej - gniazd, łączników i opraw oświetleniowych. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty przygotowawcze			
4 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5*0,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
5 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>przedsionek</i> 3,28*(2*8,87+2*2,48)-2,04*2,34-1,50*2,10+0,20*(2*2,34+2,04+2+2,10+1,50)+8,87*2,48 <i>sala duża</i> 2*3,13*(2*13,65+2*11,50)-2,33*2,00-1,40*2,10+0,15*(2*2,00+2,30+2*2,10+1,40)+2*1,40*0,5*(9,30+6,20)+2*2,15*13,65 <i>sala mała</i> 3,10*(2*4,88+2*5,47)+4,88*5,47 <i>Korytarz przy małej salce</i> 3,10*(2*3,38+2*1,48)-1,40*2,35+0,15*(2*2,35+1,40)+3,38*1,48	m ² m ² m ² m ² m ²	 90,994 389,458 90,864 32,759	
				RAZEM	604,075
6 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - naprawa miejscowa zarysowań <i>sala mała</i> 12,0*0,10	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
3		Roboty malarskie			
7 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <i>przedsionek</i> 3,28*(2*8,87+2*2,48)-2,04*2,34-1,50*2,10+0,20*(2*2,34+2,04+2+2,10+1,50)+8,87*2,48 <i>sala duża</i> 2*3,13*(2*13,65+2*11,50)-2,33*2,00-1,40*2,10+0,15*(2*2,00+2,30+2*2,10+1,40)+2*1,40*0,5*(9,30+6,20)+2*2,15*13,65 <i>sala mała</i> 3,10*(2*4,88+2*5,47)+4,88*5,47 <i>Korytarz przy małej salce</i> 3,10*(2*3,38+2*1,48)-1,40*2,35+0,15*(2*2,35+1,40)+3,38*1,48	m ² m ² m ² m ² m ²	 90,994 389,458 90,864 32,759	
				RAZEM	604,075
4		Roboty inne			
8 d.4	kalk własna	Montaż brakującej narożnej listwy wykończeniowej w sali głównej -sufit podwieszony Thermanex, R=1,0r-g 2,0	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000